



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0716/2024

Amt:	Bauamt	Datum:	22.01.2024
Bearbeiter:	Uteß	AZ:	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	07.02.2024	öffentlich Entscheidung

Gegenstand der Vorlage

Leistungsvergabe für das Bauvorhaben "Errichtung eines 1-stöckigen Schulgebäudes für den Nutzungszeitraum von 24 Monaten" Los 1 Mietcontaineranlage

Sachverhalt:

Für die Ausführung der Bauleistungen beim Vorhaben „Errichtung eines 1-stöckigen Schulgebäudes für den Nutzungszeitraum von 24 Monaten“ Los 1 Mietcontaineranlage, wurde auf Basis der Ausführungsplanung eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Die Veröffentlichung erfolgte auf der Vergabepattform eVergabe.de am 08.01.2024 unter Nr. VS0801/2024. Einreichungstermin für die Angebote war der 22.01.2024, 12:00 Uhr.

Zum Eröffnungstermin am 22.01.2024, 13:34 Uhr lagen 9 Angebote vor.

Nach rechnerischer und technischer Prüfung der Unterlagen unterbreitete die Firma mobil-bau GmbH, Kuntzestraße 72, 73079 Süssen das günstigste Angebot. Die Eignung des Anbieters nach VOL/A §6a hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Fachkunde und Zuverlässigkeit konnte nachgewiesen werden. Eine Preisaufklärung fand zum 23.01.2024 statt.

Das Ergebnis der Kostenberechnung der Klett Ingenieure GmbH vom 21.12.2023 beträgt 380.717,89 €.

Beschlussvorschlag:

1. Die Ausführung des Bauvorhabens „**Errichtung eines 1-Stöckigen Schulgebäudes für den Nutzungszeitraum von 24 Monaten**“ - **Los 1 Mietcontaineranlage** wird gemäß des Vergabevorschlages der Klett Ingenieure GmbH an:

mobil-bau GmbH
Kuntzestraße 72
73079 Süssen

mit einem Bruttoangebotspreis von 321.869,24 € vergeben.

2. Der Gemeinderat der Gemeinde Weinböhla beauftragt die Gemeindeverwaltung die notwendigen finanziellen Mittel für das Vorhaben zur Verfügung zu stellen.

Zenker
Bürgermeister

Anlagen:
Angebotsauswertung
Submissionsprotokoll